

<b>Produktkonto:</b>	365200 - 785139	<b>Amt /</b>	681
<b>Investitions-Nr:</b>	3652002019001	<b>Fachbereich:</b>	

## Übersicht zu den Unterlagen gem. §12 Abs. 2 GemHVO-Doppik

wird vom FB 110 ausgefüllt

<b>Bauvorhaben:</b>	Kita Buchenweg - Neubau in mobiler Holzbauweise
---------------------	---

<b>Bauplan/Übersichtsplan des geplanten Bau:</b> Stand vom: 16.09.2020 (Es soll ersichtlich sein, was gebaut werden soll)	
<b>Bauzeitenplan:</b> Stand vom: 28.08.2020 (keine detaillierte Aufstellung sondern eine grobe Zeitplanung reicht)	
<b>Art der Ausführung</b> (detaillierte Ausführungen für Umbau, Erweiterung, Erneuerung, Herstellung für die jeweils entsprechenden Bereiche) ggf. auf Beiblatt	Neubau in Holzbauweise (siehe Baubeschreibung vom 16.09.2020)

<b>Kostenberechnung:</b>	<b>Jahr</b>				
	2019	2020	2021		
<b>Bau- / Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten</b>					
<b>Gesamtkosten</b>	300.000,-	925.000,-	1.731.000,-		
<b>Kostenbeteiligung Dritter</b> (z.B. Investitionszuweisungen)	ggf. Amt 42 ?				

<b>Folgekosten:</b> (sind ggf. zu schätzen)	<b>Folgejahre, Kosten/Aufw.pro Jahr</b>
<b>Abschreibungen</b> (gemäß Abschreibungstabelle / Anlagenbuchhaltung)	ca. 150.000,- € / Jahr (bei Nutzungsdauer v. 20 Jahren)
<b>Kosten für</b> laufende Unterhaltung, Bewirtschaftung, Instandsetzung, Erneuerung	ca. 3.000,- € / Jahr

<b>Besonderheiten / Erläuterungen:</b> Kurze Darstellung wie, wo, was gebaut werden soll!!) siehe Anlage Pläne und Baubeschreibung
---

Datum: 01.10.2020

Unterschrift: 

Telefon: -269

Vordruck § 12 Unterlagen, Stand 08/2019