


Projektdaten

Neubau einer Asylbewerberunterkunft  
ca. 2.200 m<sup>2</sup> Wfl  
Buschweg / Lavendelweg 3 und 3a

gust@egno.de

040-535 406 50

Projekttermine	Beschreibung	geplanter Termin	tatsächlicher Termin
	Beschluss zum Bau ABU BWG im Sozialausschuss		16.05.2019
	Beschluss Freigabe Planungskosten Stadtvertretung		25.06.2019
	Beauftragung Architekt nach VgV	Dez 19	02.03.2020
	Beauftragung Fachplaner nach VgV	Juni 20	30.06.2020
	1. Einreichung Bauantrag	Jul 20	01.07.2020
	2. Einreichung Bauantrag (wg. erhöhtem Abstimmungsbedarf Bauaufsicht)	-	24.09.2020
	Baugenehmigung	Dez 20	19.02.2021
	Baubeginn Prognose	● Juli '21	
	Fertigstellung Prognose	● Mai '22	



Projektstatus

- Baugenehmigung liegt vor
- Erdbau und Rohbau sind vergeben und beauftragt
- Vergaben der Gewerke für den Technischen Ausbau haben stattgefunden und Aufträge sind erteilt
- Erdbaubeginn verschiebt sich wg. unvorhersehbarer, problematischer Baugrundverhältnisse / Grundwasser so dass sich voraussichtlich auch der Fertigstellungstermin verschiebt
- Bürgerinformation hat am 25.05.2021 online stattgefunden

Projektkosten Kostenentwicklung im Korridor der Genauigkeit nach Planungsfortschritt ohne zukünftige Preissteigerung

