

Berichte Amt 68 (Stand 01.02.2023) - Bauvorhaben Schulneu- und -umbauten

Coppernicus Gymnasium:

Anbau Musikbereich: Die Vorplanung wird Ende Februar 2023 abgeschlossen sein. Der Bauantrag soll im Juli 2023 eingereicht werden. Unter Voraussetzung, dass die Baugenehmigung im November 2023 vorliegt, könnte der Baukörper nach derzeitiger Planung Ende 2024 fertig gestellt werden.

Phase 0 Schule: Mit der Phase 0 am Coppernicus Gymnasium wurde das Büro Dress & Sommer beauftragt. Das Büro hat der Stadt Norderstedt einen abschließenden Bericht der Phase 0 für März / April 2023 zugesagt. Dieser Abschlussbericht wird dann mit DEZ II und der Schule abgestimmt und danach der Politik vorgestellt.

Gymnasium Harksheide:

Mit der Phase 0 am Gymnasium Harksheide wurde das Büro Dress & Sommer beauftragt. Das Büro hat der Stadt Norderstedt einen abschließenden Bericht der Phase 0 für März / April 2023 zugesagt. Dieser Abschlussbericht wird dann mit DEZ II und der Schule abgestimmt und danach der Politik vorgestellt.

OGGS Harkshörn:

Die Ausschreibung der Phase 0 ist erfolgt. 3 Büros wurden angefragt. 2 Büros haben ein Angebot bis zum 25.01.23 abgegeben. Am 01.02.2023 hat davon ein Büro sein Angebot zurückgezogen, sodass wir mit einem Büro in ein Vergabegespräch gehen werden. Wann daraufhin das Büro nach Beauftragung Kapazitäten zur Verfügung stellen kann, kann erst nach Vergabe der Leistung abgefragt werden.

OGGS Pellwormstraße:

Gemeinsam mit der Schule wurde eine Raumplanung erarbeitet, wie mit den derzeit vorhandenen Räumen kurzfristig und mit wenig Umbauarbeiten eine offene Ganztagsbetreuung realisiert werden kann. Dieses ist für das Schuljahr 2023 / 2024 mit den vorhandenen Räumen der Schule gewährleistet. Wenn die abschließende Genehmigung der OGGS vorliegt, wird auf dieser Grundlage eine Machbarkeitsstudie für einen Umbau des Gebäudes erarbeitet. Eine Phase 0 muss an der Schule nicht mehr durchgeführt werden. Das verkürzt die Planungsphase erheblich.

Schulzentrum Nord:

Der Baukörper des Eisspeichers wird derzeit durch eine Betonbaufirma erstellt. Die Maßnahme wird Ende März abgeschlossen sein. Danach wird mit dem Anbau des Schulgebäudes begonnen.

