

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 13/0635
604 - Fachbereich Verkehrsflächen und Entwässerung			Datum: 15.03.2013
Bearb.:	Herr Mario Kröska	Tel.: 2 58	öffentlich
Az.:	604 - Kröska/mö		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
-----------------------	-----------------------	----------------------

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr	21.03.2013	Anhörung
---	-------------------	-----------------

**Ausbau der B 432 (Knoten Ochsenzoll);
Zeitplan / Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
hier: Beantwortung der Anfrage von Herrn Lange am 07.02.2013 (TOP 09.07)**

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr am 07.02.2013 bittet Herr Lange die hauptamtliche Verwaltung um einen Zeitplan bis zur Fertigstellung des „Knoten Ochsenzolls“.

Antwort:

Aufgrund der extremen Witterung seit Anfang 2013 musste der Bauzeitenplan ständig angepasst und verändert werden. Mit Stand zum 18.03.2013 ergibt sich (vorbehaltlich weiterer Frost- und Schneeperioden) für die letzte Bauphase folgender Realisierungszeitplan:

Die ersten beiden Fahrbahnsegmente (von insgesamt vier Abschnitten) für den zukünftigen Kreisverkehrsplatz wurden bereits baulich hergestellt.

Die Verkehrsumstellung für das dritte Kreisverkehrsplatzsegment mit Bypass (Bereich vor der Kreissparkasse Stormarn / „Mobby Dick“) musste witterungsbedingt bereits zweimal (Anfang Februar und Mitte Februar 2013) verschoben werden.

Am 09.03.2013 erfolgte die erforderliche Umstellung der Fahrbeziehungen. Leider kam es unmittelbar danach (am 10.03.2013) erneut zu starken Frosteinbrüchen mit erheblichem Schneefall.

Vorbehaltlich einer Besserung der Wetterlage, wird die Fertigstellung des dritten Kreissegmentes gegen Ende der 17. Kalenderwoche erreicht. Daran anschließend werden alle jetzigen Verkehrseinschränkungen wieder aufgehoben und die letzte Bauphase kann wieder unter Aufrechterhaltung des fließenden Verkehrs erfolgen.

Dieser letzte Bauabschnitt besteht aus dem vierten Kreisverkehrssegment mit Bypass, einer Herausnahme der Baubehelfsbrücke mit anschließender Vollendung der Straßentunneldecke und der Installation einer LED-Tunnelbeleuchtung. Für diese Bauarbeiten ist eine Gesamtbauphasezeit von ca. zwei Monaten veranschlagt.

Insofern ist die endgültige Freigabe des Straßentunnels Anfang Juli 2013 geplant.

Zu diesem Zeitpunkt soll die Eröffnungsfeier des „Knotens Ochsenzoll“ stattfinden.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------

Letzte Restarbeiten (z. B. Bepflanzung der Nebenflächen, Fertigstellung des Amphibienleitsystems, Vollendung der zusätzlichen Geh- und Radwegverbindung zum Wohngebiet „Erikastieg / Ebereschenweg“ und passiver Lärmschutz an privaten Gebäuden) können unter vollem Verkehr durchgeführt werden.