




Entwicklungsgesellschaft  
Norderstedt mbH

**Projektdaten**

Neubau eines Mehrfamilienhauses nach dem Norderstedter Modell gust@egno.de  
 ca. 1.500 m² Wfl  
 Harkshörner Weg 2 und 4 040-535 406 50

Projekttermine	Beschreibung	geplanter Termin	tatsächlicher Termin
	Beschluss zum Bau ABU HHW im Sozialausschuss		16.05.2019
	Beschluss Freigabe Planungskosten Stadtvertretung		25.06.2019
	1. VgV Verfahren und Bautragung Arch. und Fachplaner	Dez 19	-
	2. VgV Verfahren und Bautragung Arch. und Fachplaner	Jul 20	30.06.2020
	Einreichung Bauantrag		27.07.2020
	Baugenehmigung	Okt 20	15.12.2020
	Baubeginn	Februar '21	19.02.2021
	Fertigstellung	September '22	30.09.2022



**Projektstatus**

- Gebäude ist fertiggestellt
- Restarbeiten Maler in den Fluren und Treppenträumen
- Bezug der Wohnungen seit 01.10.2022

**Projektkosten** Kostenentwicklung im Korridor der Genauigkeit nach Planungsfortschritt ohne zukünftige Preissteigerung

