


Projektdaten

Neubau eines Mehrfamilienhauses nach dem Norderstedter Modell
ca. 1.500 m² Wfl
Harkshörner Weg 2 und 4

gust@egno.de

040-535 406 50

Projekttermine	Beschreibung	geplanter Termin	tatsächlicher Termin
	Beschluss zum Bau ABU HHW im Sozialausschuss		16.05.2019
	Beschluss Freigabe Planungskosten Stadtvertretung		25.06.2019
	1. VgV Verfahren und Bauauftragung Arch. und Fachplaner	Dez 19	-
	2. VgV Verfahren und Bauauftragung Arch. und Fachplaner	Jul 20	30.06.2020
	Einreichung Bauantrag		27.07.2020
	Baugenehmigung	Okt 20	15.12.2020
	Baubeginn	Februar '21	19.02.2021
	Fertigstellung	September '22	30.09.2022



Projektstatus

- Gebäude ist fertiggestellt
- Bezug der Wohnungen seit 01.10.2022

Projektkosten Kostenentwicklung im Korridor der Genauigkeit nach Planungsfortschritt ohne zukünftige Preissteigerung

