


Projektdaten

Neubau eines Mehrfamilienhauses nach dem Norderstedter Modell  
ca. 2.200 m<sup>2</sup> Wfl  
Buschweg / Lavendelweg 3 und 3a

meyer@egno.de

040-535 406 52

| Projekttermine | Beschreibung  | geplanter Termin | tatsächlicher Termin |
|----------------|---|------------------|----------------------|
|                | Beschluss zum Bau ABU BWG im Sozialausschuss                          |                  | 16.05.2019           |
|                | Beschluss Freigabe Planungskosten Stadtvertretung                     |                  | 25.06.2019           |
|                | Beauftragung Architekt nach VgV                                       | Dez 19           | 02.03.2020           |
|                | Beauftragung Fachplaner nach VgV                                      | Juni 20          | 30.06.2020           |
|                | 1. Einreichung Bauantrag  | Jul 20           | 01.07.2020           |
|                | 2. Einreichung Bauantrag (wg. erhöhtem Abstimmungsbedarf Bauaufsicht) | -                | 24.09.2020           |
|                | Baugenehmigung  | Dez 20           | 19.02.2021           |
|                | Baubeginn   | ● Juli '21       | 13.09.2021           |
|                | Fertigstellung Prognose   | ● Herbst '23     |                      |



Projektstatus

- Vergaben aller Gewerke erfolgt
- Innenausbauarbeiten zu 40% fertiggestellt
- Fenstereinbau und Dachabdichtung fertiggestellt
- TGA-Rohinstallation fertiggestellt
- Fassadenarbeiten zu 95% fertiggestellt
- Baubeginn Außenanlagen im August
- Fertigstellung im Herbst 2023

Projektkosten Kostenentwicklung im Korridor der Genauigkeit nach Planungsfortschritt ohne zukünftige Preissteigerung

