


Projektdaten

Neubau eines Mehrfamilienhauses nach dem Norderstedter Modell meyer@egno.de
 ca. 2.200 m² Wfl
 Buschweg / Lavendelweg 3 und 3a 040-535 406 52

Projekttermine	Beschreibung	geplanter Termin	tatsächlicher Termin
	Beschluss zum Bau ABU BWG im Sozialausschuss		16.05.2019
	Beschluss Freigabe Planungskosten Stadtvertretung		25.06.2019
	Beauftragung Architekt nach VgV	Dez 19	02.03.2020
	Beauftragung Fachplaner nach VgV	Juni 20	30.06.2020
	1. Einreichung Bauantrag	Jul 20	01.07.2020
	2. Einreichung Bauantrag (wg. erhöhtem Abstimmungsbedarf Bauaufsicht)	-	24.09.2020
	Baugenehmigung	Dez 20	19.02.2021
	Baubeginn	● Jul 21	13.09.2021
	Fertigstellung Prognose	● Nov 23	



Projektstatus

- Vergaben aller Gewerke erfolgt
- Innenausbauarbeiten zu 95% fertiggestellt
- Fassadenarbeiten zu 95% fertiggestellt
- Baubeginn Außenanlagen im August erfolgt
- Fertigstellung im November 2023

Projektkosten Kostenentwicklung im Korridor der Genauigkeit nach Planungsfortschritt ohne zukünftige Preissteigerung

