

Projektdaten

Neubau des BiNos bruckmann@egno.de
Coppernicusstraße 4, 22850 Norderstedt 040-535 406 51

Projektstatus

Die letzten Panoramafenster wurden eingebaut und die Arbeiten zur Herstellung der Holzfassade, des Stahlbaus und der Dachabdichtung wurden fortgesetzt. In Teilbereichen konnte das Gerüst schon zurückgebaut werden. Die Haustechnikgewerke Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Fernmelde, Sprinkler und BOS-Anlage arbeiten weiter ebenso wie die Gewerke für die Trockenbau-, Hohlraumboden-, Estrich-, Tischler-, Maler- und Putzarbeiten.

Das letzte Gewerk für die Garten- und Landschaftsbauarbeiten wurde EU-weit veröffentlicht.

Das Thema Bauzeitverlängerung ist durch die Projektsteuerung, baubetriebliche Sachverständige sowie externe juristische Berater und im Dialog mit den betreffenden Auftragnehmern weiterhin in Prüfung und Verhandlung.

Projekttermine

Die Eröffnung des BiNos ist im Frühjahr 2027 geplant.

Projektkosten Kostenentwicklung im Korridor der Genauigkeit nach Planungsfortschritt

Die Gesamtkostenprognose wird zum nächsten Nachtragshaushalt erneut überprüft.

Von den geplanten 32 Vergabeeinheiten sind 31 beauftragt und die letzte Ausschreibung veröffentlicht.

Das Budget für das Gesamtprojekt beträgt 57.770.000 EUR brutto. Das von der EGNO verantwortete Teilbudget (Gebäudehülle) beträgt 48.920.000 EUR.

