

Projektdaten


Neubau Grundschule, Dreifeldsporthalle und KiTa Aurikelstieg

peters@egno.de

Aurikelstieg 44, 22850 Norderstedt

040-535 406 56

Projekttermine Beschreibung	geplanter Termin	tatsächlicher Termin
AfSuS Beschluss zum Bau der Grundschule, Dreifeldsporthalle		01.06.2022
JHA Beschluss zum Bau einer KiTa im Zuge des Baus der OGGS		28.04.2022
Preisgerichtssitzung mit Küren des Siegerentwurfs		25.01.2023
Vorstellung Wettbewerbsergebnisse im AfSuS, Prüfauftrag für 2-Geschossigkeit		05.04.2023
Beschluss Neubau OGGS und KiTa Lütjenmoor gem. Präsentation vom 16.05.24		03.07.2024
Beschluss im AfSuS zum Verzicht auf DGNB Zertifizierung		05.11.2025
Einreichung Bauantrag		18.12.2025
Baubeginn	● Frühjah '27	
Fertigstellung	● Frühjah '29	
Einzug	● Sommer '29	



Projektstatus

Aufgrund der verzögerten und mangelhaften Leistung des Ingenieurbüros für die Haustechnikplanung kann die Entwurfsplanung (LP 3) derzeit nicht abgeschlossen werden. Die Auswirkungen auf den Terminplan sind in Prüfung.

Nachrichtlich:

Dem Ingenieurbüro für die Haustechnikplanung wurde im April außerordentlich gekündigt. Durch den Wechsel des Haustechnikplaners ist der Baubeginn nicht mehr zu halten. Belastbare Termine und Kosten können erst nach vertraglicher Bindung und Einarbeitung des neuen Ingenieurbüros bekannt gegeben werden.

Projektkosten Kostenentwicklung im Korridor der Genauigkeit nach Planungsfortschritt

