

# BERICHTSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr. M 02/0523</b>	
<b>68 - Amt für Gebäudewirtschaft</b>			<b>Datum: 08.10.2002</b>	
<b>Bearb.</b>	:Herr Langhein	<b>Tel.:</b>	<b>öffentlich</b>	<b>nicht öffentlich</b>
<b>AZ.</b>	:/ke		<b>X</b>	

**Beratungsfolge**

**Sitzungstermin**

**Ausschuss für junge Menschen**

**06.11.2002**

**Totalsanierung Turnhalle RS Harksheide; Sachstandsbericht**

Die Abbruch- und Demontagearbeiten sind erfolgt.

Die Rohinstallation Haustechnik und Elektro ist vorgenommen.

Auf der Hallen- und der Tribünenseite sind die Fenster eingebaut.

Zur Zeit wird außen die Wärmedämmung aufgebracht und innen haben die Trockenbau- und Fliesenarbeiten begonnen.

Nach einigen Schwierigkeiten, anfangs witterungsbedingt danach mit dem Dachdecker, ist jetzt auch die neue Dacheindeckung montiert.

**Termin- und Kostensituation**

Die Beauftragungen liegen innerhalb der HU-Bau.

Durch die verzögerte Dacheindeckung der Halle und die damit verbundenen Verschiebungen der Folgegewerke in der Halle ist eine Überschreitung des Bauzeitenplanes um ca. 4 Wochen zu erwarten. Die Fertigstellung wird, auch bedingt durch die Weihnachtsfeiertage, erst im Januar 2003 zu erwarten sein.

**Anlage(n)**

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------