

B E R I C H T S V O R L A G E

			Vorlage-Nr. M 00/0463	
694 - Team Verkehrsflächen			Datum: 18.09.2000	
Bearb.	:Herr Kröska	Tel.:	öffentlich	nicht öffentlich
AZ.	:ti		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr

21.09.2000

K 113 Sachstandsbericht/Planungsstand; hier: Anfrage aus dem Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr am 07.09.2000

In der o. g. Sitzung fragte Herr Schwenck für die F.D.P.-Fraktion an, wie der Planungsstand der K 113 ist und wann der erste Spatenstich geplant ist.

Am 06.12.1999 hat das Landesamt für Straßenbau und Straßenverkehr in Kiel als Planfeststellungsbehörde des Wirtschaftsministeriums Schleswig-Holstein den Planfeststellungsbeschluss zum Bau der Straße K 113 (ehemals L 76) gefasst.

Dieser Beschluss und die festgestellten Pläne (Erlass-Az.: LS 141-553.32-K SE/PI) haben bei der Stadt Norderstedt in der Zeit vom 23.12.1999 bis zum 06.01.2000 während der Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegen.

Bis zum Ende eines Monats nach Ende der Auslegungsfrist konnte von allen Betroffenen Klage erhoben werden. Heute liegen insgesamt vier Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss vor. Diese Klagen können sehr wahrscheinlich in den Grunderwerbsverhandlungen abzuwenden sein.

Die Erstellung der Ausführungsplanung ist zwischenzeitlich abgeschlossen, eine Fassung liegt der Stadt Norderstedt vor.

Der Grunderwerb für die Ersatzaufforstungsflächen (Rantzauer Forst) soll im Bereich des Glasmoors erfolgen. Die Norderstedter Liegenschaftsabteilung ist hiermit zurzeit beschäftigt. Probleme bei der Durchführung sind nicht erkennbar.

Weiteres Vorgehen:

Die Baudurchführung sowie die gesamte Terminplanung für das Projekt werden vom Kreis Segeberg durchgeführt.

Laut vorliegender Terminplanung des vom Kreis Segeberg beauftragten Ingenieurbüros Gosch-Schreyer-Partner werden die nächsten Schritte wie folgt durchgeführt:

- Für den Herbst 2000 ist ein obligatorischer Spatenstich geplant.
Ein genauer Termin ist bisher noch nicht bekannt gegeben worden.
- Als erste Baumaßnahme im Herbst/Winter 2000 ist die Trassenrodung des Forstes geplant.

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in

- Die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen erfolgt zurzeit durch das vom Kreis Segeberg beauftragte Ingenieurbüro Gosch-Schreyer-Partner.
Durchführungszeitraum: bis Ende Oktober 2000
- Durchführung für die Trassenrodung in den Waldflächen: Oktober bis Dezember 2000
- geplanter Baubeginn Brückenbauwerk: 01.05.2000
geplante Bauzeit hierfür: 5/2000 bis 10/2001
- Baubeginn für die Straße und die Nebenflächen: 21.03.2001
geplante Bauzeit hierfür: 3/2001 bis 10/2003
- geplanter Baubeginn für die Bepflanzung: 21.03.2001
geplante Durchführungszeit: 3/2001 bis 10/2003

Anlage(n)

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------