

BERICHTSVORLAGE

			Vorlage-Nr. M 01/0150	
694 - Team Verkehrsflächen			Datum: 21.03.2001	
Bearb.	:Frau Pohl-Kraneis	Tel.: 241	öffentlich	nicht öffentlich
AZ.	:		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr

05.04.2001

**Ausbau des Langenharmer Weges;
hier: Beantwortung der Anfrage von Herrn Berg in der 53. Sitzung; VIII**

In der Sitzung des Ausschusses für Planung, Bau und Verkehr am 15.03.2001 fragte Herr Berg an, wie der Sachstand beim Ausbau des Langenharmer Weges ist und wie der weitere Fortgang der Arbeiten geplant ist.

Nach der witterungsbedingten Unterbrechung der Bauphase werden die Bauarbeiten am 26.03.2001 durch die Firma Wölfinger wieder aufgenommen.

Der Fortgang der Arbeiten ist wie folgt geplant:

Ab dem 26.03.2001 wird zunächst mit der Fertigstellung des nord-westlichen Seitenbereiches (Bushaltestelle Langenharmer Weg/Einmündung Falkenbergstraße) begonnen.

Im Anschluss werden die Asphaltierungsarbeiten (Deckeneinbau) im gesamten Langenharmer Weg einschließlich der erforderlichen Markierungsarbeiten durchgeführt. Danach kann die Freigabe des Langenharmer Weges für den allgemeinen Verkehr durchgeführt werden.

Mit dem Abschluss dieser Arbeiten ist bis Mitte April 2001 zu rechnen.

Hiernach erfolgt der Ausbau der Kreuzung Falkenbergstraße/Langenharmer Weg als Kreisverkehrsplatz, einschließlich der Schulwegsicherungsmaßnahmen (Markierung). Mit dem Abschluss der Gesamtmaßnahme Langenharmer Weg einschließlich Kreisverkehrsplatz ist dann Ende Mai 2001 zu rechnen.

Anlage(n)

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------