

BERICHTSVORLAGE

			Vorlage-Nr. M 01/0360	
68 - Amt für Gebäudewirtschaft			Datum: 09.07.2001	
Bearb.	:Frau Barein	Tel.:	öffentlich	nicht öffentlich
AZ.	:68		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Sozialausschuss

27.09.2001

Frauenhaus, Dachausbauhier: Beantwortung der Anfrage im Sozialausschuß vom 28.06.2001 - TOP 7

Der Haushalt war Ende des 1. Quartals rechtskräftig. Da die zuständige Sachbearbeiterin in 2001 zwölf größere Baumaßnahmen in Schulen abwickeln, wurden für diese Maßnahmen vorbereitende Arbeiten (Einstellung der Leistungsverzeichnisse) vorgezogen, weil viele Arbeiten in den Sommerferien ausgeführt werden müssen. Danach wurden die Bauantragsunterlagen für den Dachausbau des Frauenhauses vorbereitet.

Dazu musste das genaue Aufmaß, die endgültige Baubeschreibung und die Statik erstellt werden. Am 15.05.2001 wurde der Bauantrag eingereicht. Die Stellungnahme des Kreises Segeberg zum Bauantrag steht derzeit noch aus.

Die Ausschreibungsunterlagen wurden parallel vorbereitet und verschickt. Die Abwicklung der Arbeiten wird mit den Betreuerinnen des Frauenhauses koordiniert, damit der Ablauf weitestgehend reibungslos erfolgen kann.

Baubeginn wird August 2001 sein. Die Fertigstellung wird in diesem Jahr erfolgen.

Anlage(n)

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	--	--------------