

# MITTEILUNGSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: M 14/0024</b>
<b>604 - Fachbereich Verkehrsflächen und Entwässerung</b>			<b>Datum: 15.01.2014</b>
<b>Bearb.:</b>	<b>Herr Jörg Möller</b>	<b>Tel.: 217</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>	<b>604/Herr Jörg Möller -lo</b>		

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzungstermin</b>	<b>Zuständigkeit</b>
<b>Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr</b>	<b>16.01.2014</b>	<b>Anhörung</b>

**Verlängerung der Oadby-and-Wigston-Straße  
hier: Sachstandsbericht**

Der Umbau des Knotenpunktes Oadby-and-Wigston-Straße/Waldstraße erfolgte unter Teilsperrungen. Derzeit sind alle Fahrrichtungen offen. Voraussichtlich im Februar (witterungsabhängig) wird jedoch noch eine ca. drei- bis vierwöchige Sperrung der östlichen Waldstraße erforderlich.

Mit dem Bau der begrünten Lärmschutzwand wurde Ende November 2013 begonnen, die Fertigstellung ist Ende Mai 2014 geplant. Die Holzwand soll im Februar/März 2014 (witterungsabhängig) aufgestellt werden.

Die nächsten Schritte sind das Ziehen der Spundwände beim Unterführungsbauwerk sowie die Herstellung der noch fehlenden Betonsohlen und -wände an den Enden des Straßentroges.

Beim Straßenbau die endgültige Herstellung des Knotens Oadby-and-Wigston-Straße/Waldstraße, Leitungsverlegung sowie Erd- und Pflasterarbeiten, ggf. Asphaltierung im Bereich der Moorbekstraße.

Beton- und Straßenbauarbeiten sind jedoch stark witterungsabhängig, so dass es auf Grund der unsicheren Wetterprognosen jederzeit zu witterungsbedingten Unterbrechungen kommen kann.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------