

# MITTEILUNGSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: M 14/0061</b>
<b>604 - Fachbereich Verkehrsflächen und Entwässerung</b>			<b>Datum: 17.02.2014</b>
<b>Bearb.:</b>	Herr Jörg Möller	<b>Tel.:</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>	604-Herr Möller/Ju		

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzungstermin</b>	<b>Zuständigkeit</b>
-----------------------	-----------------------	----------------------

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr	20.02.2014	Anhörung
--	------------	----------

**Verlängerung der Oadby-and-Wigston-Straße**  
**Hier: Sachstandsbericht**

Die Bauarbeiten verlaufen planmäßig.

In der 7. Kalenderwoche konnten die Straßenbauarbeiten im Bereich der späteren Einmündung der Moorbekstraße wieder aufgenommen werden. Nachdem noch einige Rodungsarbeiten durchgeführt wurden, werden zunächst Leitungen für die Stadtwerke verlegt, sowie Entwässerungsleitungen, Leerrohre und Schächte für die Signalanlage.

Die Arbeiten an den Lärmschutzwänden konnten ohne Unterbrechung weiter geführt werden.

Die Arbeiten am Unterführungsbauwerk mussten zwar zwischenzeitlich witterungsbedingt unterbrochen werden, der Fertigstellungstermin ist jedoch nicht gefährdet. Zurzeit wird die Baugrube verfüllt. Ab der 9. Kalenderwoche wird der Spundwandverbau zurückgebaut.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------