

Amt für Gebäudewirtschaft

Vermerk

**Umbau und Erweiterung der Gemeinschaftsschule Harksheide,  
Am Exerzierplatz 22  
Hier: Sachstand nach Brandschaden**

Die Arbeiten nach dem Brand bei der Gemeinschaftsschule wurden nach Freigabe durch den Gutachter Mitte Mai wieder aufgenommen.

Die Fensterelemente im Bauteil Verwaltungstrakt sind eingebaut, die restlichen Putzarbeiten ausgeführt. Die Fußbodenheizung im Forum wurde verlegt und die restlichen Estricharbeiten ausgeführt.

Seitens der Elektrofirma werden im Verwaltungstrakt die Leuchten montiert.

In der 37. KW wird mit den restlichen Anstricharbeiten, sowie mit den Bodenbelags-, Parkett- und Werksteinarbeiten begonnen.

Im Bereich der Außenanlagen wird zurzeit der Schulhof fertiggestellt und mit den Arbeiten im Eingangsbereich begonnen.

Aufgrund der Ferienzeit und der damit zusammenhängenden Firmenpräsenz sind die Arbeiten nicht mehr ganz im Terminplan, sodass der 17.10.2014 als Fertigstellungstermin nicht gehalten werden kann.

Nach Rücksprache mit den Architekten und Fachplanern ist der 31.10.2014 als verbindlicher Fertigstellungstermin genannt.

Die mit der Schulleitung besprochenen Arbeiten und Transporte im Bereich Nawi-Räume / Lehrküche können vom Amt 42 beauftragt und in den Herbstferien von den Firmen durchgeführt werden.

Im Auftrage



Jens Kuchenbecker

Herrn Erster Stadtrat Bosse zur Kenntnis

Frau Zweite Stadträtin Reinders zur Kenntnis

421 Herrn Bertram z. w. V.