

MITTEILUNGSVORLAGE

Anlage 9

			Vorlage-Nr.: M 17/0022
681 - Fachbereich Gebäude und Außenanlagen			Datum: 17.01.2017
Bearb.:	Semmler, Brigitte	Tel.: -283	öffentlich
Az.:	681/-lo		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Ausschuss für Schule und Sport	18.01.2017	Anhörung

Anfrage von Herrn Matthes zum Thema Umsetzung Neubau Mensa und Betreuungsräume OGGS Immenhorst

Herr Matthes fragt an, ob die Umsetzung der Baumaßnahme Neubau Mensa und Betreuungsräume OGGS Immenhorst im Zeitplan ist.

Antwort der Verwaltung:

Die Baumaßnahme wurde in den Sommerferien 2016 begonnen. Damals war die Fertigstellung für Juni 2017 geplant.

Jetzt haben wir eine geplante Fertigstellung Juli 2017. Der Bauverzug entstand wegen Arbeiten am Bestand (z. B. vorgefundene unbekannte Erdleitungen) und Schlechtwetter.

Sachbearbeiter/in 	Fachbereichsleiter/in 	Amtsleiter/in 	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin 	Oberbürgermeister
--	--	--	--	--	-------------------