

Für die Sitzung des Ausschusses am 07.02.2018

Sachstandsberichte

OGGS Niendorfer Straße, An- und Umbau Mensa und Betreuungsräume

Für den vorzeitigen Baubeginn wurde eine Teilbaugenehmigung erteilt. Das vorliegende Brandschutzkonzept wird z.Zt. durch den Prüfenieur geprüft. Es wurde mit den Erd- und Fundamentarbeiten begonnen.

OGGS Harksheide Nord, Anbau Mensa, Betreuungsräume und Verwaltung

Nach Beschluss des Ausschusses für Schule und Sport wird die Variante 2 „Große Lösung“ gebaut.

Nach Planungsfortführung und Kostenzusammenfassung unter Einbeziehung aller Fachplaner und dem Fachbereich 681 wurde im Januar die HU-Bau fertiggestellt. Der Sperrvermerk wird in der Stadtvertretung im März aufgehoben werden. Der Bauantrag wird im Februar bei der Bauaufsicht eingereicht.

Die Containerklassen für die Betreuung werden Mitte Februar von der OGGS Immenhorst zur OGGS Harksheide Nord umgesetzt. Zurzeit wird die Standfläche für die Betreuungscontainer vorbereitet. Anschließend erfolgen die weiteren Arbeiten.

OGGS Glashütte-Süd, Neubau Mensa und Betreuungsräume

Derzeit werden die Architekten- und Fachplanerverträge erstellt. Erste Vorbesprechungen mit der Schule haben stattgefunden. Die Vorstellungen der Schule werden im Konzept berücksichtigt.

GS Lütjenmoor, Anbau/ Umbau Mensa und Betreuungsräume

Am 30.01.2018 fand mit allen Beteiligten ein Sondierungsgespräch in der GS Lütjenmoor statt. Es erfolgt zurzeit eine weitergehende Prüfung/Planung hinsichtlich einer möglichen 3-Zügigkeit der GS Lütjenmoor unter Einbeziehung des Ausbaues zur OGGS. Die Ergebnisse können voraussichtlich in der Märzsitzung vorgestellt werden.

Im Auftrage

Holger Rickers