

Neubau Mensa und Betreuung an der GS Harksheide Nord Weg am Denkmal 9a, 22844 Norderstedt **Planungsterminplan - (nach Abst. mit Faching., vorbehaltlich der Prüfzeiträume Bauaufsicht)**

Stand 15.01.2018

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	21.11.17	01.05.18	11.10.18	21.03.19	11.09.19	11.02.20	21.07.20	01.01.21	11.06.21	21.11.21	01.05.22	11.10.22	21.03.23	11.09.23
1	Sommerferien 2017	30 Tage	Mon 24.07.17	Fre 01.09.17	30 Tage Sommerferien 2017													
2	Herbstferien 2017	10 Tage	Mon 16.10.17	Fre 27.10.17	10 Tage Herbstferien 2017													
3	Weihnachtsferien 2017	12 Tage	Don 21.12.17	Fre 05.01.18	12 Tage Weihnachtsferien 2017													
4	Osterferien 2018	12 Tage	Don 29.03.18	Fre 13.04.18	12 Tage Osterferien 2018													
5	Sommerferien 2018	30 Tage	Mon 09.07.18	Fre 17.08.18	30 Tage Sommerferien 2018													
6	Herbstferien 2018	15 Tage	Mon 01.10.18	Fre 19.10.18	15 Tage Herbstferien 2018													
7	Weihnachtsferien 2018	11 Tage	Fre 21.12.18	Fre 04.01.19	11 Tage Weihnachtsferien 2018													
8	Osterferien 2019	11 Tage	Don 04.04.19	Don 18.04.19	11 Tage Osterferien 2019													
9	Sommerferien 2019	30 Tage	Mon 01.07.19	Fre 09.08.19	30 Tage Sommerferien 2019													
10	Herbstferien 2019	11 Tage	Fre 04.10.19	Fre 18.10.19	11 Tage Herbstferien 2019													
11																		
12	Entwurfs- und Genehmigungsplanung	289 Tage	Die 04.07.17	Fre 10.08.18	289 Tage Entwurfs- und Genehmigungsplanung													
13	Entwurfsplanung LP 3	156 Tage	Die 04.07.17	Mit 07.02.18	156 Tage Entwurfsplanung LP 3													
29	Genehmigungsplanung LP 4	258 Tage	Mit 16.08.17	Fre 10.08.18	258 Tage Genehmigungsplanung LP 4													
42																		
43	Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe und Bauleitung	501 Tage	Die 27.02.18	Die 28.01.20	501 Tage Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe und Bauleitung													
44	Baugenehmigung	0 Tage	Fre 10.08.18	Fre 10.08.18	0 Tage Baugenehmigung													
45	Ausführungsplanung LP 5	140 Tage	Die 27.02.18	Mon 10.09.18	140 Tage Ausführungsplanung LP 5													
61	Ausschreibung, Vergabe LP 6-7	115 Tage	Mon 13.08.18	Fre 18.01.19	115 Tage Ausschreibung, Vergabe LP 6-7													
73	Baudurchführung LP 8	267 Tage	Mon 21.01.19	Die 28.01.20	267 Tage Baudurchführung LP 8													
74	vorauss. Abbruchleistung (vorläufig und nicht bindend)	15 Tage	Mon 21.01.19	Fre 08.02.19	15 Tage vorauss. Abbruchleistung (vorläufig und nicht bindend)													
75	vorauss. Baubeginn (vorläufig und nicht bindend)	0 Tage	Die 12.02.19	Die 12.02.19	0 Tage vorauss. Baubeginn (vorläufig und nicht bindend)													
76	Bauzeit (vorbehaltlich Änderungen gem. Bauzeitenplan LP8)	250 Tage	Mit 13.02.19	Die 28.01.20	250 Tage Bauzeit (vorbehaltlich Änderungen gem. Bauzeitenplan LP8)													
77	vorauss. Fertigstellung (vorläufig und nicht bindend)	0 Tage	Die 28.01.20	Die 28.01.20	0 Tage vorauss. Fertigstellung (vorläufig und nicht bindend)													

* Termine sind von Fachplanern bzw. Bauherren zu prüfen und ggfls. zu korrigieren