

Schule	Frage 1.	Bezeichnung	aktuell	Frage 2.	nächster Schritt	Start (planm.)	Frage 3.	Abschluss (planm.)
Coppernicus Gymnasium		Erweiterungsbau Musik	LP 4 Bauantrag eingereicht		LP 5 u 6	nach Baugenehmigung (Herbst 24)	Aug 25	
Gymnasium Harksheide		Sanierung/Neubau Bestandsgebäude	LP 0		Vorstellung Politik	offen		
Gemeinschaftsschule Harksheide		Sanierung/Neubau Bestandsgebäude	LP 0		Vorstellung Politik	offen		
Grundschule Harkshörn		Anbau Klassen- und Fachräume (Erweiterung Vierzügigkeit)	Erstellung § 12		Genehmigung	offen		
Schulzentrum-Nord		Neubau	LP 0		B-Plan	offen		
Schulzentrum-Nord		Neubau	LP 7 / LP 8 TGA ist beauftragt		Ausschreibung Fenster	Aug 23	Aug 25	
GS Pellwormstraße (Ausbau zur OGGs)		Sanierung	LP 3		Einreichung Bauantrag	Dez 25	Ende 2028	
Bolzplatz GS Pellwormstraße		Erweiterung	Prüfung der Machbarkeit		Vorstellung Politik			
Außensportanlage OGGs Harksheide-Nord		Sanierung	LP 8		Abnahme	Aug 23	Mai 24	
Schulhof OGGs Harksheide-Nord		Modernisierung	LP 8		Abnahme	Aug 23	Mai 24	
Schulhof Gymnasium Harksheide		Sanierung	LP 1		LP 2	Feb 24	Herbst 25	
Schulhof Erweiterungsbau Schulzentrum Nord		Sanierung	LP 5		LP 6	Jul 23	Aug 24	
Schulhöfe Bestandsgebäude Schulzentrum Nord		Neubau	LP 5		LP 6	Aug 22	Okt 24	
Schulhof Gem. Willy Brandt		Sanierung	LP 3		LP 4	Aug 22	Anfang 2029	
Außenanlage Kita Sternschnuppe		Sanierung / Umgestaltung	LP 1		LP 2	Jul 23	Mitte 2026	
Grundschule Aurikelstieg		Sanierung / Modernisierung	LP 0		Beauftragung LA	Apr 24	Okt 25	
Schulzentrum-Süd (Campus Glashütte)		Neubau						