

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 09/0466
3 - Dezernat III			Datum: 18.09.2009
Bearb.:	Herr Thomas Bosse	Tel.: 213	öffentlich
Az.:	Dez. III/Herr Bosse -lo		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr

01.10.2009

Anfrage von Frau Plaschnik zur Fertigstellung des "Kulturwerk am See" im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr, am 04.06.2009, TOP 11.15

Anfrage an Verwaltung/Herrn Bosse:

Mit welcher zeitlichen Perspektive für die Fertigstellung des „Kulturwerk am See“ rechnet die Verwaltung/Geschäftsleitung SPN, wenn erst jetzt, am 31.05.2009, im Sonntags-Anzeiger (!) „ein/e Hochbau-Ingenieur(in)/-Techniker(in) für die Abwicklung und Realisierung dieses Bauvorhabens“ gesucht wird? Insbesondere die Qualifikationsvorgaben „Ausschreibungsvorbereitung und -abwicklung“ lassen befürchten, dass in den vergangenen Wochen nichts zum Realisierungsfortschritt unternommen wurde?! Ich bitte um schriftliche Beantwortung.

Antwort von Herrn Bosse:

Die in der Anfrage angesprochene Besetzung der Stelle Hochbau, Abwicklung und Realisierung stand bzw. steht in keinem, den Terminablauf des Bauvorhabens Kulturwerk gefährdenden Zusammenhang.

Die Aufgaben der Abwicklung und Realisierung Hochbau wurden bis zum Zeitpunkt der Stellenbesetzung durch Dritte erfüllt.

Gemäß abgestimmten Rahmenterminplan bestehen folgende Eckdaten:

- 06.07.09 Abschluss Entwurfsphase
- 20.07.09 Einreichung des Bauentwurfes
- 24.08.09 Erstellung der Leistungsbeschreibungen
- 22.01.10 Vergabe der Bauleistungen und Baubeginn
- 31.08.10 Fertigstellung wetterfeste Hülle
- 23.10.10 pre opening Saal

Zurzeit ist kein Verzug im Rahmenterminplan zu erkennen.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	----------	-------------------

