MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 22/0087
	hbereich Verkehrsfl enschaften	Datum: 02.03.2022	
Bearb.:	Möller, Jörg	Tel.:-217	öffentlich
Az.:		<u> </u>	

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr

Anhörung

Bericht zum Umbau der Kreuzung Ochsenzoller Str., Achternfelde, Tannenhofstraße zu einem Kreisverkehr

Ab dem 09. März wird die dritte und letzte Bauphase des Umbaus beginnen.

Die dritte Bauphase muss wie bereits berichtet unter Vollsperrung für den Kfz-Verkehr erfolgen.

In dieser Zeit wird der östliche Arm der Ochsenzoller Str. hergestellt. Zuvor muss noch eine neue Wasserleitung über die Fahrbahn verlegt werden. Weiterhin wird die Fahrbahn in der Achternfelde nach Verfüllung der Baugrube für die Fernwärme wiederhergestellt, die restlichen Nebenflächen gepflastert, die Asphalttrag und -binderschichten eingebaut, die Übergänge gefräst und die Fahrbahndecke asphaltiert. Im Anschluss erfolgen noch Markierungsarbeiten und die Aufstellung der Beschilderung, sowie das Ziehen der Schachtabdeckungen, Fugen Verguss etc.

Da außerdem noch ein ungeplanter Rohrbruch im Regenkanal repariert werden muss, beginnt die Phase der Vollsperrung ca. eine Woche früher.

Die Verkehrsfreigabe erfolgt dann spätestens am 08. April, mit der Einschränkung, dass voraussichtlich die Verlegung der Fernwärmeleitung in der Achternfelde (unter Vollsperrung) noch andauern wird.

An der Ecke Birkenweg wurden die Wurzeln der dort befindlichen Birke mit einem Saugbagger im Beisein eines Baumgutachters freigelegt um deren Verlauf festzustellen. Es stellte sich heraus, dass die Wurzeln sehr flach im Bereich des zukünftigen Rad- und Gehweges verlaufen und weder abgesenkt noch eingekürzt werden können. Daher musste die Birke noch gefällt werden. Die Pflanzscheibe bleibt jedoch erhalten und wird noch etwas vergrößert, so dass eine Neubepflanzung an gleicher Stelle vorgenommen wird.

	achbereichs- eitung	J	mitzeichnendes Amt (bei über-/außerplanm. Ausga- ben: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
--	------------------------	---	---	---------------------	---------------------