

LS Bezeichnung	Gewerke	notwendige Maßnahmen	geschätzte Kosten	Begehung / Planung bis (Quartal)	Entscheidung über Maßnahmen bis (Quartal)	Durchführung bis (Quartal)	Erlidigungsvermerk / Bemerkungen
Copernicus Gymnasium	Wartung	Durchsicht und Reinigung sämtlicher Dachentwässerungen und Dachabläufe	3.500 €			halbjährlich	erledigt, laufende Maßnahmen aus Bauunterhalt
Copernicus Gymnasium	Sanierung	Ergänzung von Notentwässerungen	10.000 €	II / 2016		II / 2016	Ortsbegehung erforderlich zur Festlegung der Bauteile und der Dimensionierung
Copernicus Gymnasium	Sanierung	Ergänzung fehlende Dachränder / Mauerabdeckung an Attiken	15.000 €			I / 2016	erledigt
Copernicus Gymnasium	Brandschutz (Leitungsführung)	Überprüfung von Rohrschottungen	abh. vom genau definierten Umfang	II / 2016	II / 2016	abh. vom genau definierten Umfang	Ortsbegehung erforderlich, um den genauen Umfang und die Kosten zu ermitteln
Copernicus Gymnasium	Brandschutz allgemein	Durchführung einer Brandschau zur Überprüfung und Feststellung der brandschutztechnischen Mängel	abh. vom genau definierten Umfang	II / 2016	Konzept erarbeiten nach Brandschau	abh. vom genau definierten Umfang, Mittel sind einzuwerben	Ortsbegehung mit der Bauaufsicht im II. Quartal geplant (Brandschau)
Copernicus Gymnasium							
Copernicus Gymnasium Turnhallen I+II	Sanierung	Sanierung der undichten Flachdächer über den Umkleeräumen, da Durchfeuchtungen vorhanden sind.	120.000 €			II / 2016	In Umsetzung
Copernicus Gymnasium Turnhallen I+II	Brandschutz (Leitungsführung)	Überprüfung von Rohrschottungen	abh. vom genau definierten Umfang	II / 2016	II / 2016	abh. vom genau definierten Umfang	Ortsbegehung erforderlich, um den genauen Umfang und die Kosten zu ermitteln
Copernicus Gymnasium Turnhallen I+II	Brandschutz allgemein	Durchführung einer Brandschau zur Überprüfung und Feststellung der brandschutztechnischen Mängel	abh. vom genau definierten Umfang	II / 2016	Konzept erarbeiten nach Brandschau	abh. vom genau definierten Umfang, Mittel sind einzuwerben	Ortsbegehung mit der Bauaufsicht im II. Quartal geplant (Brandschau)
Gymnasium Harksheide	Wartung	Durchsicht und Reinigung sämtlicher Dachentwässerungen und Dachabläufe	4.500 €			halbjährlich	erledigt, laufende Maßnahmen aus Bauunterhalt
Gymnasium Harksheide	Sanierung	Ergänzung von Notentwässerungen	15.000 €	II / 2016		II / 2016	Ortsbegehung erforderlich zur Festlegung der Bauteile und der Dimensionierung
Gymnasium Harksheide	Brandschutz (Leitungsführung)	Überprüfung von Rohrschottungen	abh. vom genau definierten Umfang	II / 2016	II / 2016	abh. vom genau definierten Umfang	Ortsbegehung erforderlich, um den genauen Umfang und die Kosten zu ermitteln
Gymnasium Harksheide	Brandschutz allgemein	Durchführung einer Brandschau zur Überprüfung und Feststellung der brandschutztechnischen Mängel	abh. vom genau definierten Umfang	II / 2016	Konzept erarbeiten nach Brandschau	abh. vom genau definierten Umfang, Mittel sind einzuwerben	Ortsbegehung mit der Bauaufsicht im II. Quartal geplant (Brandschau)
Gymnasium Harksheide							
Gymnasium Harksheide Sporthalle	Sanierung	Glaskonstruktionen und Mauerwerk müssen wegen Feuchte- und Kondensatschäden umfassend saniert werden		erfolgt		Sanierung Mauerwerk in 2016	Hauptursache im Anschluss- und Abdichtungsbereich des Mauerwerks. Notwendigkeit zur Erneuerung der Glaskonstruktion ist im Anschluss zu bewerten.
Gymnasium Harksheide Sporthalle	Brandschutz (Leitungsführung)	Überprüfung von Rohrschottungen	abh. vom genau definierten Umfang	II / 2016	II / 2016	abh. vom genau definierten Umfang	Ortsbegehung erforderlich, um den genauen Umfang und die Kosten zu ermitteln
Gymnasium Harksheide Sporthalle	Brandschutz allgemein	Durchführung einer Brandschau zur Überprüfung und Feststellung der brandschutztechnischen Mängel	abh. vom genau definierten Umfang	II / 2016	Konzept erarbeiten nach Brandschau	abh. vom genau definierten Umfang	Ortsbegehung mit der Bauaufsicht im II. Quartal geplant (Brandschau)
WBS Lütjenmoor	Sanitär	Hygienische Trennung der Wandhydrantenanlage vom Trinkwassernetz	abh. vom benötigten Umfang	II / 2016	II / 2016	III / 2016	Abstimmung im Zusammenhang mit der Ortsbegehung mit der Bauaufsicht
WBS Lütjenmoor	Sanierung	Dachanschlüsse Glasoberlicht sowie Dachabdichtung und Entwässerung Gründach Bauteil C	600.000 €	II / 2016	II / 2016	Mittel sind einzuwerben	Baufregung Planungsbüro II. Quartal 2016
WBS Lütjenmoor	Sanierung	Komplette Erneuerung der Holz-Glas-Fassade Bauteil D wegen Undichtigkeiten, Beschädigungen (Verletzungsgefahr), und Wassereintritt an nach außen aufschlagenden Kippfenstern. Maßnahme als Energiesparmaßnahme, zum Gebäudeerhalt und zur Abwehr von gesundheitlichen Belastungen	170.000 €	erfolgt	II / 2016	2016 und 2017	erste Vorplanungen sind vorhanden, Abstimmung bzw. Einbeziehung des planenden Architekten erfolgt im II. Quartal Durchführung in 2 Abschnitten. I Abschnitt Sommerferien 2016
WBS Lütjenmoor	Brandschutz (Leitungsführung)	Überprüfung von Rohrschottungen	abh. vom genau definierten Umfang	II / 2016	II / 2016	abh. vom genau definierten Umfang	Ortsbegehung erforderlich, um den genauen Umfang und die Kosten zu ermitteln
WBS Lütjenmoor	Brandschutz allgemein	Durchführung einer Brandschau zur Überprüfung und Feststellung der brandschutztechnischen Mängel	abh. vom genau definierten Umfang	II / 2016	Konzept erarbeiten nach Brandschau	abh. vom genau definierten Umfang, Mittel sind einzuwerben	Ortsbegehung mit der Bauaufsicht im II. Quartal geplant (Brandschau)
SZ Nord	Wartung	Durchsicht und Reinigung sämtlicher Dachentwässerungen und Dachabläufe	8.000,00			wird halbjährlich durchgeführt	erledigt, laufende Maßnahmen aus Bauunterhalt
SZ Nord	Sanierung	Ergänzung von Notentwässerungen	16.000,00	II / 2016		III / 2016	Ortsbegehung erforderlich zur Festlegung der Bauteile und der Dimensionierung
SZ Nord	Sanierung	oberer Anschluss der erneuerten Fassaden sowie Ergänzung der Sockelverkleidung	60.000,00		I / 2016	II / 2016	oberer Abschluss ist fertiggestellt. Sockelverkleidung bereits beauftragt
SZ Nord	Brandschutz (Leitungsführung)	Überprüfung von Rohrschottungen	abh. vom genau definierten Umfang	II / 2016	Konzept erarbeiten nach Brandschau	abh. vom genau definierten Umfang, Mittel sind einzuwerben	Ortsbegehung mit der Bauaufsicht im II. Quartal geplant (Brandschau)
SZ Nord	Brandschutz allgemein	Durchführung einer Brandschau zur Überprüfung und Feststellung der brandschutztechnischen Mängel					
SZ Nord Moorbekhalle	Wartung	Durchsicht und Reinigung sämtlicher Dachentwässerungen und Dachabläufe	6.000,00			wird halbjährlich durchgeführt	erledigt, laufende Maßnahmen aus Bauunterhalt
SZ Nord Moorbekhalle	Sanierung	Dachsanierung Moorbekhalle Hauptdach inkl. Ergänzung von Notentwässerungen	190.000,00	erfolgt	I / 2016	Sommerferien 2016	Ausschreibung ist erfolgt. Ausführung Sommerferien 2016.
SZ Nord Moorbekhalle	Sanierung	Flech- und Glasdächer über dem Umkleide-trakt einschl. der Anschlüsse an die Technikräume über den Umkleiden	200.000,00	erfolgt		2016, Mittel sind einzuwerben	notwendigste Reparaturen sind bereits erfolgt. Maßnahme kann nach 2018 geschoben werden