

Projektdaten


Neubau einer Dreifeldsporthalle mit Dojo

gust@egno.de

Am Exerzierplatz 28, 22848 Norderstedt

040-535 406 50

Projekttermine	Beschreibung	geplanter Termin	tatsächlicher Termin
	Beschluss zum Bau der Halle im AfSS		06.09.2017
	Beauftragung der Architekten		25.09.2018
	Abriss der alten Halle fertig		07.01.2019
	Einreichung des Bauantrages		19.02.2019
	Baugenehmigung	Ende Mai 2019	
	Baubeginn	● Ende November '19	
	Fertigstellung	● November '20	



Projektstatus

- Baubeginn nach Kostenfreigabe 02.10.2019 am 20.11.2019
- Erdarbeiten im Bauwerksbereich abgeschlossen
- aktuell Herstellung der Fundamente und Bodenplatte
- EG Mauerwerk

Projektkosten Kostenentwicklung im Korridor der Genauigkeit nach Planungsfortschritt

