Quartalsbericht

III / 2024

403 HB CGN



Norderstedt mbH

Projektdaten

Neubau des Campus Glashütte in Norderstedt

meyer@egno.de

Poppenbütteler Straße 230

040-535 406 52

Projekttermine	Beschreibung							planter Te	ermin	tatsächlicher Termin		
	Beschluss zum Bau des Schulzentrums Süd als Campus Glashütte									21.11.2018		
	Vorstellung Wettbewerbsentwürfe im AfSuS									03./17.03.2021		
	Beauftragung Fachplaner nach VgV-Verfahren Einreichung Bauantrag Baubeginn Sporthallen und Schulen Fertigstellung Sporthallen Fertigstellung Schulen Gesamtfertigstellung									Juli 2021		
								nuar '24		08.01.2024		
								ühjahr '25	i			
								nter '27				
								Winter '27				
								rbst '29				
	II/2024	I/2025	II/2025	I/2026 I	II/2026	I/2027	II/2027	I/2028	II/2028 I	I/2029	II/2029	
	1				T				ı	T		

Projektstatus

- Einreichung Bauantrag am 08.01.2024 erfolgt
- Erstellung Ausführungsplanung seit dem 01.12.2023
- Vorbereitung Veröffentlichung erster Ausschreibungen
- regelmäßige Einbindung der Bauherrenvertretung in den Planungsprozess
- regelmäßige Abstimmungen mit den Planern, Nutzern und Amt 68
- Auslegung B-Plan abgeschlossen, Abwägung Stellungnahmen durch Verwaltung erfolgt
- Leitungsumverlegungen aus Baufeldern geplant ab 18.11.2024

Projektkosten Kostenentwicklung im Korridor der Genauigkeit nach Planungsfortschritt

