

Projektdaten


Neubau des BiNos

bruckmann@egno.de

Coppernicusstraße 4, 22850 Norderstedt

040-535 406 51

Projekttermine	Beschreibung	geplanter Termin	tatsächlicher Termin
	Beschluss zum Bau des Bildungshauses		19.07.2016
	Vorstellung Wettbewerbsentwürfe im Bildungsausschuss		03.05.2018
	Vorstellung der Kosten nach Wettbewerb		November 2018
	Beschluss Nicht-Bau einer Tiefgarage		November 2019
	Einreichung Bauantrag		31.03.2022
	Baubeginn		01.03.2023
	Fertigstellung	● I. Quartal 2027	
	Eröffnung	● Frühjahr 2027	


Projektstatus

- Beauftragung des letzten Gewerks für die Garten- und Landschaftsbauarbeiten
- Bauphase:
 Beginn der Gewerke Wärmedämmverbundsystem sowie Tiefbau für die Technik in den Außenanlagen
 Fortsetzung der Fassadengewerke Fensterbau, Holzbau, Stahlbau und Dachabdichtung
 Fortsetzung der Haustechnikgewerke Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Fernmelde, Sprinkler, Aufzüge und Beginn der BOS-Anlage für den Behördenfunk
 Beginn der Innenausbaugewerke Metallbau-, Schlosser- und Tischlerarbeiten und Hohlraumboden
 Fortsetzung der Innenausbaugewerke Trockenbau, Estrich-, Tischler-, Maler- und Putzarbeiten
- Die Eröffnung des BiNos ist weiterhin im Frühjahr 2027 geplant

Projektkosten Kostenentwicklung im Korridor der Genauigkeit nach Planungsfortschritt
