

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 19/0573
421 - Fachbereich Schule			Datum: 20.09.2019
Bearb.:	Bertram, Jan-Peter	Tel.: -115	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Ausschuss für Schule und Sport	02.10.2019	Entscheidung

**Schulentwicklungsplanung Grundschule Harkshörn
hier: Übergangslösung durch die Aufstellung von Containern**

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Schule und Sport beschließt, dass im Zuge der Schulentwicklungsplanung für die Grundschule Harkshörn zum Schuljahr 2020/2021 eine Übergangslösung durch die Aufstellung von Containern geschaffen wird.

Die erforderlichen Haushaltsmittel für das Aufstellen der Container in Höhe von 694.400 €, die Anmietung der Container in Höhe von 336.000 € sowie die Einrichtungskosten in Höhe von 50.000 € sind in den Doppelhaushalt 2020/2021 für das Jahr 2020 aufzunehmen.

Sachverhalt

Die Zeittafel zur Einführung der Offenen Ganztagsgrundschule (OGGS) an den Norderstedter Grundschulen sieht vor, dass die Einführung der OGGS an der Grundschule Harkshörn zum Schuljahr 2021/2022 erfolgt.

Die lokale Projektgruppe ist an der Grundschule Harkshörn im Dezember 2018 gebildet worden und befasst sich derzeit mit der Begleitung dieses Entwicklungsprozesse zur OGGS.

Parallel hierzu zeigen die nach den Einwohnermeldedaten vorliegenden prognostizierten Einschulungszahlen für die kommenden Jahre, dass schon zum kommenden Schuljahr 2020/2021 an der Grundschule Harkshörn voraussichtlich 3 Eingangsklassen gebildet werden müssen.

Im weiteren Prognosezeitraum ist davon auszugehen, dass sich die Grundschule Harkshörn insgesamt in Richtung 3-Zügigkeit entwickelt.

Die Planungen der Verwaltung sehen insofern vor, dass neben dem Ausbau der Schule zur OGGS (Bau einer Mensa, von Betreuungsräumen etc.) in einer Bautätigkeit auch der Ausbau der Schule von einer 2-Zügigkeit in Richtung 3-Zügigkeit erfolgt.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	---------------------

Neben dem sich aufgrund des dargestellten Sachverhalts ergebenden Bedarf für einen Ausbau oder Anbau an der Grundschule Harkshörn entsteht aber bereits zum kommenden Schuljahr 2020/2021 ein kurzfristiger und akuter Handlungsbedarf dadurch, dass – wie dargestellt – davon auszugehen ist, dass 3 Eingangsklassen gebildet werden müssen, die Schule aber über keine freien (Klassen)raumkapazitäten verfügt.

Insofern ist es notwendig, dass zum kommenden Schuljahr 2020/2021 eine Übergangslösung durch die Anmietung von Containern geschaffen wird.

Der Ausschuss für Schule und Sport ist über diese Thematik und den sich ergebenden Handlungsbedarf durch die Verwaltung bereits informiert worden.

Es wird von Seiten des Fachamtes vorgeschlagen, dass Containerelemente für 4 Klassenräume und einen Sanitärbereich mit einer Gesamtgröße von ca. 300 qm angemietet und aufgestellt werden.

Das Amt für Gebäudewirtschaft hat hierfür bereits einen Platz auf dem Schulgelände der Grundschule Harkshörn vorgesehen (Anlage 1). .

Die Container könnten dann von der Grundschule Harkshörn in der Übergangszeit bis zur Fertigstellung eines Anbaus bzw. Neubaus für eine 3-zügige Grundschule sowie zur OGGS sowohl für zusätzliche Klassenräume als auch für Betreuungsräume der jetzigen Betreuungseinrichtung Froschnest e.V. genutzt werden.

Die jetzige Unterbringung der Betreuungseinrichtung Froschnest e.V. ist aufgrund der räumlichen Situation der Schule unbefriedigend gelöst und könnte dadurch verbessert werden.

Die Thematik ist in der Sitzung der lokalen Projektgruppe am 10.09.2019 durch den Fachbereich Schule und das Amt für Gebäudewirtschaft der Schulgemeinschaft der Grundschule Harkshörn erläutert worden.

Die erforderlichen Haushaltsmittel für die Anmietung, Anschlüsse und Planungskosten sowie Einrichtungskosten für die Container sind in den Doppelhaushalt 2020/2021 für das Jahr 2020 aufzunehmen.

Vom Amt für Gebäudewirtschaft ist eine Kostenschätzung für das Aufstellen der Container in Höhe von 694.400 € sowie Mietkosten für die Anmietung der Container in Höhe von 336.000 € ermittelt worden (siehe Anlage 2).

Für die Einrichtung der Container wird vom Fachbereich Schule ein Betrag in Höhe von 50.000 € als notwendig bzw. realistisch eingeschätzt.

Anlagen:

Lageplan der Grundschule Harkshörn mit dem geplanten Standort zur Aufstellung der Container = Anlage 1

Kostenschätzung nach DIN 276 zum Aufstellen und zur Anmietung von Containern für die Grundschule Harkshörn = Anlage 2