

Anlage 4

Kostenschätzung nach DIN 276 BV. SZ Nord

Kauf und Aufstellen eines Holzcontainer für zwei DAZ-Klassenräume

KG	Bezeichnung	Menge	Kosten	Gesamt
200	Herrichten und Erschließen			15.500 €
	Gelände freimachen	1 psch.	500 €	
	Abbruch alte Container	1 psch.	15.000 €	
300	Bauwerk - Baukonstruktion			338.000 €
	Baumschutz / Wurzelschutz	1 psch.	8.000 €	
	Erdarbeiten	1 psch.	15.000 €	
	Anlieferung und Aufstellung Holzbau 150 m ² BGF x 2.100 Euro/m ²	1 psch.	315.000 €	
400	Bauwerk - Technische Anlagen			35.000 €
	Heizung, Strom, EDV anpassen	1 psch.	35.000 €	
500	Außenanlagen			10.000 €
	Außenanlagen, Pflasterflächen	1 psch.	10.000 €	
600	Ausstattung			- €
	Ausstattungsgegenstände sind in den Kosten nicht enthalten			
700	Nebenkosten			10.000 €
	Bodengutachter, Statiker	1 psch.	10.000 €	
	Kostenvarianz auf KG 200 - 600	10%		39.850 €
	Rundung			1.650 €
GESAMTKOSTEN inkl. 19% MwSt			Brutto	450.000 €