

**Statusbericht zur Grundschule und KiTa Aurikelstieg**

- Stand: 10/2021 -

Für dieses Projekt wurde zunächst eine Nutzerbedarfsanalyse, die sog. Leistungsphase 0, durchgeführt. Hierfür fanden verschiedene Workshops mit den zukünftigen Nutzern (Lehrpersonal und sozialpädagogische Kräfte der offenen Ganztagsgrundschule) statt.

Die hierbei erarbeiteten Flächen wurden mit dem Musterraumprogramm der Stadt Norderstedt abgeglichen. Im Anschluss wurden mögliche Bebauungsszenarien auf dem Grundstück untersucht, um erste Grundlagen für eine Budgetplanung zu ermitteln.

Die Ergebnisse der Nutzerbedarfsanalyse und der Untersuchungen zum Grundstück sowie ein erster Kostenrahmen wurden im Juni von Drees & Sommer und der Schulleitung im AfSuS vorgestellt und beschlossen.

Auf Basis der Leistungsphase 0 findet derzeit die Vorbereitung des Architekturwettbewerbes statt. Die Auslobungsunterlagen für diesen Wettbewerb, die momentan erarbeitet werden, sollen im Februar 2022 nach vorhergehenden Abstimmungsrunden dem AfSuS zum Beschluss vorgelegt werden.

Parallel zur Erstellung der Auslobungsunterlagen für den Wettbewerb findet die Vorbereitung des B-Plan-Verfahrens mit Beteiligung der Träger öffentlicher Belange statt. Der Aufstellungsbeschluss für den B-Plan 347 wurde am 05.08.2021 im AfSUV einstimmig beschlossen. Die zugehörige Öffentlichkeitsbeteiligung soll durchgeführt werden, sobald das Ergebnis des Architekturwettbewerbes vorliegt.

Während der Laufzeit des B-Plan-Verfahrens werden die Leistungsphase 1-4 des Projektes durchgeführt, so dass mit Rechtskraft des B-Planes auch der Bauantrag für das Projekt gestellt werden kann.

Die weiteren Schritte in diesem Projekt sind die Präqualifikationsphase für die Wettbewerbsteilnehmenden, die Beschlussfassung der Auslobungsunterlagen im Februar 2022 und die Sitzung des Preisgerichts etwa im Juni 2022. Der Planungsstart könnte nach heutiger Einschätzung etwa im Oktober 2022 sein.