

Projektdaten


Neubau des Campus Glashütte in Norderstedt

meyer@egno.de

Poppenbütteler Straße 230

040-535 406 52

Projekttermine	Beschreibung	geplanter Termin	tatsächlicher Termin
	Beschluss zum Bau des Schulzentrums Süd als Campus Glashütte		21.11.2018
	Vorstellung Wettbewerbsentwürfe im AfSuS		03./17.03.2021
	Beauftragung Fachplaner nach VgV-Verfahren		Juli 2021
	Einreichung Bauantrag	● Sommer '23	
	Baubeginn Sporthallen und Schulen	● Herbst '24	
	Fertigstellung Sporthallen	● Sommer '27	
	Fertigstellung Schulen	● Frühjahr '27	
	Gesamtfertigstellung	● Sommer '28	



Projektstatus

- Bearbeitung Leistungsphase 3 seit 18.07.2022
- Erste Vorstellung der Entwurfsplanung am 26.10.2022 ggü. Bauherrin, Amt 42, Amt 68 und Schulen
- regelmäßige Abstimmungen mit den Nutzern
- erste inhaltliche Abstimmungen mit Ämtern (z.B. Entwässerungskonzept Freianlagen, Baulogistik)
- Fortschreibung und Aktualisierung Rahmenterminplan auf Grund Erkenntnisse aus Schadstoffgutachten

Projektkosten Kostenentwicklung im Korridor der Genauigkeit nach Planungsfortschritt

