

Projektdaten


Neubau des Bildungshauses in Norderstedt

bruckmann@egno.de

Coppernicusstraße 4, 22850 Norderstedt

040-535 406 51

Projekttermine	Beschreibung	geplanter Termin	tatsächlicher Termin
	Beschluss zum Bau des Bildungshauses		19.07.2016
	Vorstellung Wettbewerbsentwürfe im Bildungsausschuss		03.05.2018
	Vorstellung der Kosten nach Wettbewerb		November 2018
	Beschluss Nicht-Bau einer Tiefgarage		November 2019
	Einreichung Bauantrag		31.03.2022
	Baubeginn	●	01.03.2023
	Fertigstellung	● Ende '24	
	Eröffnung	● 25.04.2025	



Projektstatus

- Ausführungsplanung
- Vorbereitung der Bauvergaben: Sanitär, Heizung, Lüftung, Elektro, Gebäudeautomation
- Voröffentlichung/ Auswertung der Bauvergaben: Dachabdichtung, Betonfertigteile, Sprinkler- und Förderanlagen
- Bauphase: Beginn Rohbau mit Dämmarbeiten, Abdichtung und Betonage der Sohle
- Vertiefung des Betriebskonzeptes
- Abstimmungen mit der Nutzergruppe und Begleitung durch Nutzerprojektmanagement

Projektkosten Kostenentwicklung im Korridor der Genauigkeit nach Planungsfortschritt

