

Projektdaten


Neubau des Bildungshauses in Norderstedt

bruckmann@egno.de

Copernicusstraße 4, 22850 Norderstedt

040-535 406 51

Projekttermine	Beschreibung	geplanter Termin	tatsächlicher Termin
	Beschluss zum Bau des Bildungshauses		19.07.2016
	Vorstellung Wettbewerbsentwürfe im Bildungsausschuss		03.05.2018
	Vorstellung der Kosten nach Wettbewerb		November 2018
	Beschluss Nicht-Bau einer Tiefgarage		November 2019
	Einreichung Bauantrag		31.03.2022
	Baubeginn	●	01.03.2023
	Fertigstellung	● Ende '24	
	Eröffnung	● 25.04.2025	



Projektstatus

- Abschluss der Ausführungsplanung
- Vorbereitung der Bauvergaben: WDVS, Gebäudeautomation, Trockenbau- und Estricharbeiten
- Veröffentlichung/ Auswertung der Bauvergaben: Sanitär, Heizung, Lüftung, Elektro, Förderanlagen, Metallbau
- Bauanlaufphase für Dachabdichtung, Betonfertigteile, Holzbau und Sprinkleranlagen
- Bauphase: Fortsetzung Rohbau mit Einbau Bewehrung, Grundleitungen und Betonage der Sohle
- Rohbauarbeiten durch Witterung (Winter) mehrfach unterbrochen
- Abstimmungen mit der Nutzergruppe und Begleitung durch Nutzerprojektmanagement

Projektkosten Kostenentwicklung im Korridor der Genauigkeit nach Planungsfortschritt

