

NORDERSTEDTER VEREIN "DER KINDER WEGEN" e.V.

Ulzburger Straße 282 • 22846 Norderstedt
Telefon 040/526 82 789 • Telefax 040/526 82 790
E-Mail: GS@derkinderwegen.de
<http://www.DerKinderWegen.de>
Norderstedter Bank (BLZ 200 691 11) Kontonr. 638 811
Hamburger Sparkasse (BLZ 200 505 50) Kontonr. 1336 133 960




Norderstedter Verein "Der Kinder wegen" e.V.
Ulzburger Str. 282 • 22846 Norderstedt

Norderstedt, den 8.4.2013

Stadt Norderstedt
Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten
Fachbereich Kindertagesstätten
z. Hd. Frau Gattermann
Rathausallee 50
22846 Norderstedt



09. APR. 2013



Auflage 5

Verzögerung Fertigstellung Kita im Frederikspark / Vorübergehende Umstrukturierung Schüलगarten

Sehr geehrte Frau Gattermann,

wie wir Ihnen bereits vorab mitteilten, verzögert sich die Fertigstellung unserer Kita im Frederikspark voraussichtlich bis November 2013. Diese Verzögerung ist entstanden, weil wir, entgegen der ursprünglichen Bauplanungen, aufgrund der seinerzeit noch ungeklärten Grundstücksverhältnisse mit dem Bau nicht, wie geplant, Anfang September, sondern erst Ende Oktober 2012 beginnen konnten. Durch diese Verschiebung des Baubeginns um zwei Monate konnten die Rohbauarbeiten nicht vor dem eintretenden Winter beendet werden, und somit ergab sich aufgrund des Schneeeinbruchs und der frostigen Temperaturen ein weiterer Zeitverlust im Bau.

Diese Verzögerungen haben auch Auswirkungen auf unseren Schüलगarten, den wir aufgrund des Konzeptes der offenen Ganztagschule im Juli 2014 an die Stadt abgeben müssen.

Ursprünglich hatten wir geplant, zum August 2013 mit den 18 Elementarkindern und deren Pädagogen in den Frederikspark zu wechseln und im Schüलगarten bis August 2014 ausschließlich nur noch Hortkinder zu betreuen. Das Vorhaben wird in dieser Form aufgrund der Bauverzögerung im Frederikspark nicht möglich sein, und wir haben uns nach eingehenden Überlegungen deshalb, insbesondere auch aus pädagogischen Gesichtspunkten, zu der folgenden Übergangslösung entschlossen:

Einrichtungen

Kita „Die Wühlmäuse“ · Kita „Lila Löwe“ · Kita/Hort „Schüलगarten“



Zertifiziert durch das
Institut „educert“

Wir belassen die 18 Elementarkinder im Schüलगarten und ergänzen diese für die Zeit vom August 2013 bis zur Fertigstellung der neuen Kita im November 2013 zu zwei Elementargruppen mit je 15 Plätzen mit festen Betreuungspersonen, die nachher auch den Umzug begleiten bzw. Bezugspersonen in der neuen Einrichtung sein werden (Fachpersonal laut KiTa-Gesetz). Nach Fertigstellung des Kita-Neubaus im Frederikspark werden diese Gruppen dort auf je 20 aufgestockt. Im Anschluss an die Implementierung dieser beiden Elementargruppen im Frederikspark werden wir dann ab Januar 2014 die drei Krippengruppen eröffnen.

Im Schüलगarten planen wir, nach dem Umzug der Elementarkinder in die neue Einrichtung im Frederikspark, für die Zeit bis zur Übergabe der Räume an die Stadt Norderstedt für die OGGs Ende Juli 2014, drei Hortgruppen mit 45 Kindern weiter zu führen und die Bunkerräume aufzugeben.

Mit freundlichen Grüßen



Klaus Dorß
- Vorstand -



Tanja Pilkowsky
- Geschäftsführerin -

Einrichtungen

Kita „Die Wühlmäuse“ · Kita „Lila Löwe“ · Kita/Hort „Schüलगarten“

