



Entwicklungsgesellschaft Norderstedt

Ausschuss für Schule und Sport am 03.11.2021

Dreifeldhalle an der Tarpenbek

EGNO 
Entwicklungsgesellschaft
Norderstedt mbH

Dreifeldhalle „Am Exerzierplatz“ fertiggestellt



Dreifeldhalle „Am Exerzierplatz“ fertiggestellt



Dreifeldhalle „Am Exerzierplatz“ fertiggestellt



Photo : Meike Hansen, Archimage

Dreifeldhalle „Am Exerzierplatz“ fertiggestellt



Photo : Meike Hansen, Archimage

Dreifeldhalle „Am Exerzierplatz“ fertiggestellt



Photo : Meike Hansen, Archimage

Dreifeldhalle „Am Exerzierplatz“ fertiggestellt



Photo : Meike Hansen, Archimage

Dreifeldhalle „Am Exerzierplatz“ fertiggestellt



Photo : Meike Hansen, Archimage

Dreifeldhalle „Am Exerzierplatz“ fertiggestellt



Photo : Meike Hansen, Archimage

Dreifeldhalle „Am Exerzierplatz“ fertiggestellt



Photo : Meike Hansen, Archimage

Dreifeldhalle „Am Exerzierplatz“ fertiggestellt



Photo : Meike Hansen, Archimage

Dreifeldhalle „Am Exerzierplatz“

Ablauf

Beschluss zum Bau der Halle im AfSuS	22.08.2017
Baugenehmigung	Mai 2019
Baubeginn	November 2019
Bauzeit bis Februar 2021	15 Monate
Ausstattung bis April 2021	2 Monate
Baukosten entsprechend Beschluss AfSuS 02.10.2019	7,686 Mio €

Dreifeldhalle „Am Exerzierplatz“

Abrechnungsprognose

408 HB DFS - Abrechnungsprognose Dreifeldsporthalle

- Stand: 09/2021, alle Angaben in brutto -

7.671.044 €	bisherige Zahlungen
514.294 €	noch abzurechnen (Schlussrechnungen)
8.185.300 C	Prognose, gerundet
-7.686.000 €	Mittelbedarf gem. EV
499.300 C	zusätzlicher Mittelbedarf
davon 265.200 €	Coronabedingte Maßnahmen, Coronaschutzmaßnahmen, Baukostensteigerungen
davon 182.800 €	Geändertes Bausoll
davon 51.300 €	anteilige Planungskosten
= 499.300 €	Summe