


**Projektdaten**

Neubau des Campus Glashütte in Norderstedt meyer@egno.de  
 Poppenbütteler Straße 230 040-535 406 52

Projekttermine	Beschreibung	geplanter Termin	tatsächlicher Termin
	Beschluss zum Bau des Schulzentrums Süd als Campus Glashütte		21.11.2018
	Vorstellung Wettbewerbsentwürfe im AfSuS		03./17.03.2021
	Beauftragung Fachplaner nach VgV-Verfahren		Juli 2021
	Einreichung Bauantrag	● Sommer '23	
	Baubeginn Sporthallen und Schulen	● Sommer '24	
	Fertigstellung Sporthallen	● Frühjahr '27	
	Fertigstellung Schulen	● Frühjahr '27	
	Gesamtfertigstellung	● Herbst '27	



**Projektstatus**

- Positiver Beschluss der Politik zum Projekt am 01.06.2022
- Leistungsphase 2 freigegeben
- Beginn Leistungsphase 3 ab 18.07.2022
- Aufbau Projektdatenraum zum Informationsaustausch unter den Planungsbeteiligten in Arbeit

**Projektkosten** Kostenentwicklung im Korridor der Genauigkeit nach Planungsfortschritt ohne zukünftige Preissteigerung

