

Projektdaten


Neubau des Bildungshauses in Norderstedt

bruckmann@egno.de

Coppernicusstraße 4, 22850 Norderstedt

040-535 406 51

Projekttermine Beschreibung	geplanter Termin	tatsächlicher Termin
Beschluss zum Bau des Bildungshauses		19.07.2016
Vorstellung Wettbewerbsentwürfe im Bildungsausschuss		03.05.2018
Vorstellung der Kosten nach Wettbewerb		November 2018
Beschluss Nicht-Bau einer Tiefgarage		November 2019
Einreichung Bauantrag		31.03.2022
Baubeginn	● März '23	
Fertigstellung (in Prüfung)	● Ende '24	
Eröffnung (in Prüfung)	● 25.04.2025	



Projektstatus

- Ausführungsplanung
- Überprüfung und Präzisierung des Gesamtterminplans
- Vorbereitung und Durchführung der Bauvergaben: Rohbau, Dachabdichtung, Stahlbau
- Durchführung der bauvorbereitenden Baumaßnahmen seit 12.12.2022
- enge Zusammenarbeit mit der Nutzergruppe und Begleitung durch Nutzerprojektmanagement

Projektkosten Kostenentwicklung im Korridor der Genauigkeit nach Planungsfortschritt

