

Projektdaten


Neubau des Campus Glashütte in Norderstedt

meyer@egno.de

Poppenbütteler Straße 230

040-535 406 52

Projekttermine	Beschreibung	geplanter Termin	tatsächlicher Termin
	Beschluss zum Bau des Schulzentrums Süd als Campus Glashütte		21.11.2018
	Vorstellung Wettbewerbsentwürfe im AfSuS		03./17.03.2021
	Bauftragung Fachplaner nach VgV-Verfahren		Juli 2021
	Einreichung Bauantrag	● Januar '24	
	Baubeginn Sporthallen und Schulen	● Herbst '24	
	Fertigstellung Sporthallen	● Sommer '27	
	Fertigstellung Schulen	● Sommer '27	
	Gesamtfertigstellung	● Herbst '28	



Projektstatus

- Bearbeitung Leistungsphase 3 seit 18.07.2022, Abschluss Entwurfsplanung Ende September
- regelmäßige Abstimmungen mit den Planern, Nutzern und Amt 68
- regelmäßige inhaltliche Abstimmungen zum B-Plan
- Fördermittelantrag in Höhe von brutto ca. € 1.30 Mio. wurde bewilligt
- Hochbauten zur DGNB-Zertifizierung angemeldet

Projektkosten Kostenentwicklung im Korridor der Genauigkeit nach Planungsfortschritt

