

Projektdaten


Neubau des Campus Glashütte in Norderstedt

meyer@egno.de

Poppenbütteler Straße 230

040-535 406 52

Projekttermine	Beschreibung	geplanter Termin	tatsächlicher Termin
	Beschluss zum Bau des Schulzentrums Süd als Campus Glashütte		21.11.2018
	Vorstellung Wettbewerbsentwürfe im AfSuS		03./17.03.2021
	Bauftragung Fachplaner nach VgV-Verfahren		Juli 2021
	Einreichung Bauantrag	● Januar '24	
	Baubeginn Sporthallen und Schulen	● Herbst '24	
	Fertigstellung Sporthallen	● Sommer '27	
	Fertigstellung Schulen	● Sommer '27	
	Gesamtfertigstellung	● Herbst '28	



Projektstatus

- Abgabe Leistungsphase 3 am 22.09.2023 erfolgt
- Vorbereitung Genehmigungsplanung
- regelmäßige Abstimmungen mit den Planern, Nutzern und Amt 68
- regelmäßige inhaltliche Abstimmungen zum B-Plan

Projektkosten Kostenentwicklung im Korridor der Genauigkeit nach Planungsfortschritt

