



Entwicklungsgesellschaft
Norderstedt mbH

Projektdaten

Neubau des Bildungshauses in Norderstedt


bruckmann@egno.de

Copernicusstraße 4, 22850 Norderstedt

040-535 406 51

Projekttermine Beschreibung geplanter Termin tatsächlicher Termin

Beschluss zum Bau des Bildungshauses		19.07.2016
Vorstellung Wettbewerbsentwürfe im Bildungsausschuss		03.05.2018
Vorstellung der Kosten nach Wettbewerb		November 2018
Beschluss Nicht-Bau einer Tiefgarage		November 2019
Einreichung Bauantrag		31.03.2022
Baubeginn	●	01.03.2023
Fertigstellung	● Ende 2025	
Eröffnung	● II. Quartal 2026	



Projektstatus

- Vorbereitung der Bauvergaben: Elektro II, Tischler II, BOS-Funkanlage für Feuerwehr
- Veröffentlichung/ Auswertung der Bauvergaben: Fliesen, Bodenbelag, Rollregalanlage
- Bauanlaufphase für WDVS Wärmedämmverbundsystem, Heizung, Sanitär
- Bauphase: Fortsetzung Rohbau im EG mit Herstellung der Wände und Decken im Bauteil Nord
Fortsetzung Rohbau im EG mit Beginn der Herstellung der Sohle im Bauteil West und Bauteil Nord
- Abstimmungen mit der Nutzergruppe und Begleitung durch Nutzerprojektmanagement
- Grundsteinlegung am 24.05.2024

Projektkosten Kostenentwicklung im Korridor der Genauigkeit nach Planungsfortschritt

