

Projektdaten


Neubau des Campus Glashütte in Norderstedt

meyer@egno.de

Poppenbütteler Straße 230

040-535 406 52

Projekttermine	Beschreibung	geplanter Termin	tatsächlicher Termin
	Beschluss zum Bau des Schulzentrums Süd als Campus Glashütte		21.11.2018
	Vorstellung Wettbewerbsentwürfe im AfSuS		03./17.03.2021
	Bauftragung Fachplaner nach VgV-Verfahren		Juli 2021
	Einreichung Bauantrag	Januar '24	08.01.2024
	Baubeginn Sporthallen und Schulen	● Frühjahr '25	
	Fertigstellung Sporthallen	● Winter '27	
	Fertigstellung Schulen	● Winter '27	
	Gesamtfertigstellung	● Herbst '29	



Projektstatus

- bauvorbereitende Maßnahmen abgeschlossen
- Bauauftragungen Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten erfolgt
- Auftragsvergabe Rohbauarbeiten in Arbeit
- Vorbereitung Veröffentlichung weiterer Ausschreibungen im 2.Quartal 2025 zur Erlangung Status "Gebäude dicht"
- regelmäßige Einbindung der Bauherrenvertretung in den Planungsprozess
- regelmäßige Abstimmungen mit den Planern, Nutzern und Amt 68

Projektkosten Kostenentwicklung im Korridor der Genauigkeit nach Planungsfortschritt

