Anlage 5 zu TOP 8

#	Info	Titel	Vorgabe gepl ante Arbeit	Erwarteter Start	Erwartetes Ende
0		**BHN Planungsterminplan**		**02.11.20**	**15.06.27**
1		LP 1 – Grundlagen, TGA, TWP, BS	42 Tage	02.11.20	14.01.21
2		**LP 2 – Vorplanung**		**14.01.21**	**19.07.21**
3		**Abstimmungen**		**14.01.21**	**20.04.21**
10		Erstellung Baugrundgutachten		05.04.21	20.05.21
11		Einarbeitung der Abstimmungsergebnisse	11 Tage	21.04.21	05.05.21
12		Index C, Planstand Vorentwurf		05.05.21	05.05.21
13		Erstellung Bauphysik Analyse, Konzeption un…		05.05.21	12.07.21
14		Vorbereitung Präsentation	5 Tage	06.05.21	12.05.21
15		Vorstellung Stand Vorentwurfsplanung		12.05.21	12.05.21
16		Prüfung Bauherr / Nutzer	5 Tage	14.05.21	20.05.21
17		Einarbeitung der Prüfergebnisse	5 Tage	21.05.21	28.05.21
18		Vorlage Baugrundgutachten		11.06.21	11.06.21
19		**Kostenschätzung und VE Planunterlage**		**06.05.21**	**19.07.21**
20		Erstellung Kostenschätzungen KG 300 – 500	15 Tage	06.05.21	28.05.21
21		Übergabe Kostenschätzung an RM Arch		28.05.21	28.05.21
22		Koordination Kostenschätzung durch RM Arch	4 Tage	31.05.21	04.06.21
23		Übergabe Kostenschätzung an EGNO		04.06.21	04.06.21
24		Zusammenstellung VE Planungen KG 300 – 500	10 Tage	31.05.21	14.06.21
25		Übergabe VE Planung an RM Arch		14.06.21	14.06.21
26		Prüfung VE Planungen durch RM Arch	5 Tage	15.06.21	21.06.21
27		Vorstellung und Übergabe Vorentwurfsplanung	5 Tage	22.06.21	28.06.21
28		Prüfung und Freigabe Bauherr / Nutzer	15 Tage	29.06.21	19.07.21
29		**LP 3 – Entwurfsplanung Innenarchitekt**		**12.05.21**	**10.11.21**
30		Entwurf Medienkonzept, Lichtkonzept, Boden…		12.05.21	13.09.21
31		Planstand Medienkonzept, Lichtkonzept, Bod…		13.09.21	13.09.21
32		Koordination und Abstimmung		13.09.21	10.11.21
33		**LP 3 – Entwurfsplanung**		**12.07.21**	**28.01.22**
34		**Abstimmungen**	**90 Tage**	**12.07.21**	**26.10.21**
35		Start Entwurfsplanung, Index 0		12.07.21	12.07.21
36		Vorlage Bauphysik Konzept und Bauteilkatalog		12.07.21	12.07.21
37		Planung TWP, TGA, Freianlagen	25 Tage	13.07.21	16.08.21
38		Planlieferung Fachplaner		16.08.21	16.08.21
39		Koordination und Abstimmung	25 Tage	17.08.21	21.09.21
40		Index A, Zwischenstand		21.09.21	21.09.21
41		Koordination und Abstimmung	25 Tage	22.09.21	26.10.21
42		Vorlage Brandschutzgutachten LP3		26.10.21	26.10.21
43		Einarbeitung der Abstimmungsergebnisse	10 Tage	27.10.21	10.11.21
44		Index B, Planstand Entwurf		10.11.21	10.11.21
45		Vorstellung Stand Entwurfsplanung	5 Tage	11.11.21	18.11.21
46		Prüfung Bauherr / Nutzer	5 Tage	19.11.21	25.11.21
47		Einarbeitung der Prüfergebnisse	5 Tage	26.11.21	02.12.21
48		Zusammenstellung Kostenberechnung	20 Tage	19.11.21	16.12.21
49		Zusammenstellung Entwurfsplanung	15 Tage	03.12.21	07.01.22
50		Vorstellung und Übergabe Entwurfsplanung	5 Tage	10.01.22	14.01.22
51		Prüfung und Freigabe Bauherr / Nutzer	10 Tage	17.01.22	28.01.22
52		**LP 4 – Genehmigungsplanung**		**28.01.22**	**27.06.22**
53		Start Genehmigungsplanung, Index 0		28.01.22	28.01.22
54		Aufbereitung Genehmigungsunterlagen	10 Tage	31.01.22	11.02.22
55		Unterzeichnung Bauantrag	5 Tage	14.02.22	18.02.22
56		Einreichung Bauantragsunterlagen	5 Tage	21.02.22	25.02.22
57		Erstellung Genehmigungsstatik	80 Tage	28.02.22	27.06.22
58		**Baugenehmigungsverfahren**		**28.02.22**	**24.08.22**
59		Genehmigungsverfahren (mind. 3 Monate)	3 Monate	28.02.22	25.05.22
60		Prüfbericht Brandschutz	2 Monate	28.02.22	27.04.22
61		Prüfbericht EnEV	2 Monate	28.06.22	24.08.22
62		Prüfbericht Standsicherheit	2 Monate	28.06.22	24.08.22
63		**LP 5 – Ausführungsplanung**		**25.02.22**	**30.11.22**
69		LP 6 – Vorbereitung der Vergabe	9 Monate	26.07.22	26.04.23
70		LP 7 – Mitwirkung bei der Vergabe	10 Monate	24.10.22	16.08.23
71		**LP 8 – Objektüberwachung**		**30.03.23**	**25.02.25**
86		Fertigstellung Gebäude		26.02.25	26.02.25
87		Einregulierung / Mangelbeseitigung Innenarch.	3 Monate	31.01.25	24.04.25
88		LP 9 – Objektbetreuung	30 Monate	26.02.25	15.06.27
89		Fototermin 1		26.02.25	26.02.25
90		öffentliche Abnahmen / Umzug Nutzer	4 Wochen	26.02.25	21.04.25
91		Fototermin 2 / Pressetermin		22.04.25	22.04.25
92		Eröffnung Bildungshaus		25.04.25	25.04.25