MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 26/0485
60 - Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr			**Datum: 04.11.2026**
Bearb.:	**Möller, Jörg**	**Tel.:-217**	**öffentlich**
Az.:			

Beratungsfolge	**Sitzungstermin**	**Zuständigkeit**
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr	**05.11.2026**	**Anhörung**

Nachtrag zum Bericht des Amtes 60, Fachbereich Verkehrsflächen am 01.10.2026, TOP 6

Sachverhalt:

Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung

Zu dieser Maßnahme wurde berichtet, dass die Lieferung der Masten in der 40. KW erfolgen soll.

Am 02.11. wurde durch die ausführende Firma mitgeteilt, dass die Masten erst in 51. KW 2026 bzw. in der 06. KW 2027 (Peitschenmasten) geliefert werden. Dementsprechend verzögert sich die Aufstellung.

Erneuerung Regenkanal Gottfried-Keller-Straße

Der Baubeginn für diese Maßnahme war für Anfang November vorgesehen.
Auch hier muss der Baubeginn aufgrund von Lieferengpässen verschoben werden. Um eine offene Baustelle über die Weihnachtszeit zu vermeiden, wurde mit der ausführenden Firma ein Baubeginn im Januar vereinbart.

Sachbearbeitung	Fachbereichs-leitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei Beschlüssen mit finanziellen Auswirkungen: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin