MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 26/0494
60 - Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr			**Datum: 05.11.2026**
Bearb.:	**Heise, Thomas**	**Tel.:-220**	**öffentlich**
Az.:			

Beratungsfolge	**Sitzungstermin**	**Zuständigkeit**
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr	**05.11.2026**	**Anhörung**

Sachstand zur Verkehrsfreigabe und Fertigstellung der Baumaßnahme Friedrichsgaber Weg/Friedrich-Ebert-Straße

Sachverhalt:

Im Verlauf der gesamten Bauzeit war wiederholt auf neue und teilweise unvorhersehbare Herausforderungen zu reagieren, wodurch sich der zeitliche Spielraum im weiteren Bauablauf zunehmend reduziert hat. Eine Fertigstellung einschließlich des Einbaus der Asphaltdeckschicht bis zum vorgesehenen Zeitpunkt ist daher nicht mehr realisierbar.

Nach aktuellem Bauzeitenplan ist die Verkehrsfreigabe einschließlich der neuen Lichtsignalanlage für Dezember 2026 vorgesehen.

Im Anschluss daran ist im Jahr 2027 noch der Einbau der abschließenden Asphaltdeckschicht erforderlich. Für diese Arbeiten wird voraussichtlich eine Vollsperrung des betroffenen Knotenpunktes für einen Zeitraum von etwa zwei Wochen notwendig sein.

Die Ausführung der Asphaltarbeiten ist maßgeblich von geeigneten Witterungsbedingungen und insbesondere von den vorherrschenden Temperaturen abhängig. Diese müssen den technischen Anforderungen entsprechen, um eine fachgerechte Ausführung und die erforderliche Einbauqualität der Asphaltdeckschicht sicherzustellen.

Der genaue Ausführungszeitraum kann daher derzeit noch nicht abschließend festgelegt werden. Die Terminierung erfolgt unter Berücksichtigung der jeweiligen Witterungsbedingungen und der baulichen Rahmenbedingungen.

Sachbearbeitung	Fachbereichs-leitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei Beschlüssen mit finanziellen Auswirkungen: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin