

Stand: August 2014

Entwurf: angepasste Zeittafel zur OGGS-Einführung

	2015				2016				2017				2018				2019				Änderungen vs Plan 01/2013
	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.	1.Q.	2.Q.	3.Q.	4.Q.		
OGGS Friedrichsgabe																					
GS Harkshörn																				Neu	
GS Immenhorst																					
GS Harksheide Nord																				OGGS-Start: 08/17	
GS Falkenberg																					
GS Heidberg																					
GS Pellwormstr																				Neu	
GS Glashütte Süd																				OGGS-Start: 08/16	
GS Glashütte																					
GS Lütjenmoor																				Neu	
GS Gottfried-Keller-Str.																					
GS Niendorfer Str.																				OGGS-Start: 08/17	

Start OGGS
 Angestrebter Start
 Zielbestimmung *
 Vorbereitung **
 Start Projektgruppe ***

* Ergebnis der Prüfung: Ist der angestrebte Start realistisch? (Bauplanung, Übergangslösung ok?)
 ** Konzepterstellung, Um-/Erweiterungsbauten, Organisation, Vertragliches, ...
 *** Prüfung, ob die bauliche Fertigstellung oder eine Übergangslösung das Ziel bestätigen.